

**“ТАВАНТОЛГОЙ ТӨМӨР ЗАМ” ХХК-ИЙН 2024 ОНЫ ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН
ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН ХЭРЭГЖИЛТ**

2024.12.13

д/д	Арга хэмжээ, зорилт	Төсөв	Шалгуур үзүүлэлт	Суурь түвшин	Зорилтот түвшин	Хүрсэн түвшин буюу хэрэгжилт	Хувь
Зорилт 1. ТӨМӨР ЗАМЫН ТЭЭВРИЙН ХЭМЖЭЭГ НЭМЭГДҮҮЛНЭ.							90.6
1.1	Тавантолгой-Гашуунсухайт, Тавантолгой-Цогтцэций чиглэлд ачаа тээвэрлэх.	147,89 4 сая.төг	Ачааны хэмжээ, сая тонн	2023.12.31-ний өдрийн байдлаар нийт 1.96 сая.тонн ачааг төмөр замаар тээвэрлэсэн.	I улирал: 0.79 сая.тонн ачаа тээвэрлэсэн байна. II улирал: өссөн дүнгээр 1.367 сая.тонн ачаа тээвэрлэсэн байна. III улирал: өссөн дүнгээр 1.74 сая.тонн ачаа тээвэрлэсэн байна. IV улирал: өссөн дүнгээр 2.103 сая.тонн ачаа тээвэрлэсэн байна. нийт 6.0 сая.тонн ачааг төмөр замаар тээвэрлэсэн байна.	“Тавантолгой төмөр зам” ХХК нь 2024-оны 12 дугаар сарын 12-ны өдрийн байдлаар компанийн төмөр замын суурь бүтцээр 4,008.55 мян.тонн ачаа тээвэрлэснээс Тавантолгой-Гашуунсухайт-Тавантолгой чиглэлд 1,692.63 мян.тонн, Тавантолгой-Цогтцэций-Тавантолгой чиглэлд 2,315.92 мян.тонн ачааг тус тус тээвэрлэж, өнгөрсөн оны мөн үеийн тээвэрлэлтийн хэмжээтэй харьцуулахад 218 хувийн өсөлтийг үзүүллээ. Тээвэрлэсэн нийт ачааг төрлөөр нь ангилж үзвэл экспортын нүүрс 3,052.49 мян.тонн, сайжруулсан түлшний түүхий эд 594.16 мян.тонн, нефтийн бүтээгдэхүүн 116.15 мян.тонн, аммонийн нитрат 3.35 мян.тонн, бусад ачаа 242.39 мян.тонныг тус тус тээвэрлэсэн.	70%
1.2	Зүтгүүрийн төлөвлөгөөт болон төлөвлөгөөт бус засварын технологийн горимуудыг боловсруулж батлуулах.	-	Батлуулсан горимын тоо	2023 онд SD70ACe/LW серийн зүтгүүрт хийгдэх төлөвлөгөөт 5, төлөвлөгөөт бус 18 төрлийн засвар үйлчилгээний технологийн горимыг боловсруулан батлуулсан.	I улирал: SD70ACe/LW серийн зүтгүүрт хийгдэх төлөвлөгөөт засвар үйлчилгээний 5 технологийн горим боловсруулсан байна. II улирал: Төлөвлөгөөт бус засвар үйлчилгээний 20 технологийн горим боловсруулсан байна. III-IV улирал: Зүтгүүрт хийгдэх төлөвлөгөөт болон төлөвлөгөөт засварын технологийн горимууд батлагдсан байна.	Төлөвлөгөөт засварын 5 технологийн горим, төлөвлөгөөт бус засварын 20 технологийн горимыг үйлдвэрээс ирсэн зааврын дагуу боловсруулсан. SD70ACe/LW зүтгүүрийн 184 хоногийн төлөвлөгөөт засварыг “Прогресс Райл” ХХК-аас хүлээж авсан. Америк мэргэжилтнүүдийн тусламжтай орчуулга хийх ажил хийгдэж байна.	70%
1.3	SD70ACe/LW серийн 16 зүтгүүрт объектын гэрчилгээ авах.	-	Гэрчилгээ авсан эсэх	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны А/154 дүгээр тушаалын дагуу холбогдох материалыг бүрдүүлсэн.	I улирал: Төмөр замын тээврийн аюулгүй байдалтай холбоотой зарим объект, үйл ажиллагаанд гэрчилгээ олгох журмын 2.1.2-т заагдсанаар төслийн хүрээнд нийлүүлэгдэх 2 зүтгүүрийн гэрчилгээ авсан байна.	ЕРС гэрээний хүрээнд нийлүүлэгдэж байгаа SD70ACe/LW-4101, 4102, 4103, 4104, 4105, 4106, 4107, 4108, 4109, 4111, 4110, 4112, 4113, 4115 буюу нийт 14 зүтгүүр дээр туршилт тохируулга хийн галт тэргэнд аялуулж хүлээн авсан. SD70ACe/LW-4114, 4116 зүтгүүрүүд Тавантолгой зүтгүүрийн депод ирсэн, угсралтын ажил хийгдэж байна. Эдгээр зүтгүүрийг бэлэн болсон үед Зам, тээврийн яамнаас 16 ширхэг зүтгүүрийг хүлээн авах комиссыг	50%

					II-IV улирал: 14 зүтгүүрт гэрчилгээ үе шаттайгаар авсан байна.	ажиллуулж халуун байдалд үзлэг хийнэ. Комиссын хүлээж авсан дүгнэлтийг үндэслэн 16 ширхэг зүтгүүрийн объектын гэрчилгээг ЗТЯ-аас олгуулах холбогдох бүрдүүлэлтийн материалууд болон хүсэлтийг цахимаар илгээнэ.	
1.4	Тавантолгой, Гашуунсухайт өртөө, зөрлөгүүдэд өртөөний код авах.	-	Код авсан эсэх	“Төмөр замын үйл ажиллагааны объектуудын байршлын нэгдсэн тоон кодчилал”-ын дагуу Тавантолгой, Гашуунсухайт өртөө, зөрлөгүүдэд код авах талаар ГТХЗНТ-д 2023 оны 4/1951 дугаартай албан бичиг хүргүүлсэн.	I-II улирал: Тавантолгой, Гашуунсухайт өртөө, зөрлөгт өртөөний код авч, бусад суурь бүтцэд зарлан, нэгдсэн мэдээлэл солилцооны программд бүртгэлжүүлсэн байна. III-IV улирал: Өртөөдийн код авч, бусад суурь бүтцэд зарлан, нэгдсэн мэдээлэл солилцооны программд бүрэн бүртгэлжүүлсэн байна.	“Тавантолгой төмөр зам” ХХК-ийн Тавантолгой өртөө, Гашуунсухайт өртөө, Хайрхан, Хангай, Уртгол, Оюут, Шинэ-Уст, Хулант зөрлөгүүдэд Монгол Улсын MNS 6631-2:2016 үндэсний стандартын дагуу Төмөр замын үйл ажиллагааны объектуудын үндсэн кодыг “ГТХЗНТ” УТҮГ-аас 2024 оны 02 дугаар сарын 15-ны өдөр 100 тоот албан бичгээр ирүүлсэн. Өртөө зөрлөгийн кодыг 2024 оны 02 дугаар сарын 22-ны өдрийн 1/381, 1/379 тоот албан бичгээр “МТЗ” ТӨХК, “УБТЗ” ХНН-т тус тус хүргүүлсэн. “УБТЗ” ХНН-ийн программд өртөө, зөрлөгүүд бүртгэгдсэн. “МТЗ” ТӨХК, “ТТЗ” ХХК, “МТЛ” ХХК нь программ хангамжгүй байгаа тул төмөр замуудын нэгдсэн мэдээлэл солилцооны программгүй байна.	100%
1.5	“Зүтгүүрийн урсгал засварын тусгай зөвшөөрөл”-ийг авах.	5 сая. төг	Зөвшөөрөл авсан эсэх	“Зүтгүүрийн урсгал засварын тусгай зөвшөөрөл”-ийг авах холбогдох материалыг бүрдүүлсэн.	I-II улирал: Зүтгүүрийн урсгал засварын тусгай зөвшөөрлийг авч, хос дугуйн ТО-4 техник үйлчилгээг хийх ажлыг эхлүүлсэн байна.	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2024 оны 02 дугаар сарын 07-ны өдрийн А/32 дугаар тушаалаар “Зүтгүүрийн урсгал засварын тусгай зөвшөөрөл”-ийг 5 жилийн хугацаатай авч ажлыг эхлүүлсэн.	100%
Зорилт 2. МОНГОЛ УЛСЫН ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГОД ТУССАН ТӨМӨР ЗАМЫН БҮТЭЭН БАЙГУУЛАЛТЫН ТӨСӨЛ ХЭРЭГЖҮҮЛНЭ.							
2.1	Тавантолгой-Гашуунсухайт чиглэлийн төмөр замын цогцолбор төслийг ашиглалтад оруулж, гэрээг дүгнэх.	-	Ашиглалтад оруулсан эсэх, төслийн гүйцэтгэлийн хувь	Тавантолгой-Гашуунсухайт чиглэлийн төмөр замын цогцолбор төслийн нийт гүйцэтгэл 87%	I-II улирал: Тавантолгой-Гашуунсухайт чиглэлийн төмөр замын цогцолбор төслийг ашиглалтад оруулна. III улирал: Төслүүдийн гүйцэтгэлийг 100%-д хүргэж улсын комисс ажиллуулна. Төслүүдийн ЕРС гэрээг дүгнэнэ. IV улирал: ТНАЛТ төслийг “Эрдэнэс Тавантолгой” ХК-д хүлээлгэн өгнө. “Эрдэнэс Тавантолгой” ХК-тай байгуулсан Санхүүжилтийн гэрээг дүгнэсэн байна.	“Тавантолгой-Гашуунсухайт” чиглэлийн төмөр замын төсөл 98.7%-ийн гүйцэтгэлтэй байна. АНУ-аас ирэх SD70ACE/LW серийн I ээлжийн 2 ширхэг зүтгүүр 2024.02.28-нд, II ээлжийн 4 ширхэг зүтгүүр 2024.04.30-нд, III ээлжийн 4 ширхэг зүтгүүр 2024.07.02-нд, IV ээлжийн 6 зүтгүүр 2024.09 сард тус тус Монгол Улсад ирсэн. Тавантолгой өртөөний Зүтгүүрийн депод 152 ширхэг тоног төхөөрөмж нийлүүлэгдэхээс 143 ширхэг тоног төхөөрөмж, Вагон депод 12 нэр төрлийн 1340 ширхэг тоног төхөөрөмжийг тус тус төслийн талбайд хүлээн авсан. “Тавантолгой-Гашуунсухайт, Тавантолгой-Зүүнбаян” чиглэлийн төмөр замуудыг холбох төмөр замын төслийн нийт гүйцэтгэл 96.1%, суурь бүтэц, барилга угсралтын ажил буюу Багц 1 – Багц 4 хүртэлх ажлууд дууссан 100%-ийн гүйцэтгэлтэй байна. Улсын комисс 2024 оны 11 дүгээр сарын 15-ны өдөр 2024/18 тоот Барилга байгууламжийг ашиглалтад хүлээн авах улсын комиссын дүгнэлт гарсан. Тавантолгойн нүүрс ачих логиستيкийн төв төслийн нийт гүйцэтгэл 99.98%-тай байна. Нээлтийн арга хэмжээ	90%

						2024.05.27-ны өдөр төслийн талбайд зохион байгуулагдсан. Багц 1-д харьяалагдах Нүүрс барьцалдуулагч системийн барилга болон Багц 5-д харьяадагдах барилга байгууламжууд, Багц 6-д харьяалагдах Гадна цахилгаан хангамжийн барилга байгууламжид тус тус Улсын комисс ажиллаж байнгын ашиглалтад хүлээн авсан. Багц тус бүрд Улсын комисс ажиллаж байнгын ашиглалтад хүлээн авсан.	
2.2	Шилжүүлэн ачих терминалыг ашиглалтад оруулж, улсын комисст хүлээлгэн өгөх.	-	Ашиглалтад оруулсан эсэх, төслийн гүйцэтгэлийн хувь	Төслийн нийт гүйцэтгэл 98%	I-II улирал: Төслийн гүйцэтгэлийг 100% хүргэж, улсын комисс ажиллуулж, ашиглалтад оруулсан байна.	Шилжүүлэн ачих терминал төслийн нийт гүйцэтгэл 100 хувь байна. Өмнөговь аймгийн засаг даргын 2024 оны 05 дугаар сарын 13-ны өдрийн А/740 дугаартай захирамжаар төслийн Багц 3. Барилга байгууламжид улсын комисс ажиллан 2024 оны 06 дугаар сарын 05-ны өдрийн У-2024/50 комиссын дүгнэлтээр хууль тогтоомжид заасан шаардлагыг хангасан тул барилга байгууламжийг байнгын ашиглалтад хүлээн авсан. Үүнд: 1. Нэг цэгийн үйлчилгээний барилга;; 2. Ажилчдын оффисын барилга; 3. Ажилчдын хооллох байр; 4. Уурын зуухны барилга; 5. Гаражийн барилга; 6. Гадна инженерийн шугам сүлжээ; 7. Тээврийн хэрэгслийн үзлэгийн тавцан; 8. Харуулын 1, 2, 3-р байр; 9. 13 ширхэг цамхагт гэрэлтүүлэг. Гаалийн хяналтын камер, сервер, дагалдах тоног төхөөрөмжийн жагсаалтын ажлын гүйцэтгэл 97 хувьтай байгаа бөгөөд гаалийн системтэй бүрэн холбож дуусгаад актаар хүлээн авч шалгуулж, улмаар Гаалийн ерөнхий газрын даргын 2024 оны 08 дугаар сарын 09-ны өдрийн А/428 дугаар тушаалаар "Шилжүүлэн ачих терминал" гаалийн хяналтын бүсээр зарлуулсан. Бүх багц ажил дээр техникийн комисс ажиллаж 2024 оны 06 дугаар сарын 05-ны өдөр дүгнэлт гарсан.	100%
2.3	Гашуунсухайт-Ганцмод боомтын хил дамнасан төмөр замын төслийн бүтээн байгуулалтыг эхлүүлэх.	868,59 4 сая.төг	Барилгын ажлын гүйцэтгэлийн хувь	"Тавантолгой төмөр зам" ХХК болон "Төмөр замын зураг төслийн корпораци" хооронд зөвлөх үйлчилгээний гэрээ байгуулсан.	I улирал: 2024 оны I улиралд ТЭЗҮ болон иж бүрэн зураг төслийг 100%-д хүргэж магадлуулах, II улирал: Гүйцэтгэгчтэй барилга угсралтын гэрээ байгуулан төлөвлөгөөний	Монгол Улсын Засгийн газраас зарласан 14 мега төслийн нэгдүгээрт эрэмбэлэгдсэн "Гашуунсухайт-Ганцмодны хил дамнасан гүүрийг хамтран барих" төслийг 2023 оны 310 дугаар тогтоолоор таван жилийн хугацаатай өгсөн үүрэг даалгаврын дагуу "Тавантолгой төмөр зам" ХХК барьж байгуулахаар шийдвэрлэсэн бөгөөд ирэх жилээс бодит ажил болон хэрэгжихээр боллоо. Зам, тээврийн яам, Гадаад харилцааны яамнаас төслийн хэлэлцээг хятадын	50%

					дагуу барилга угсралтын ажлыг эхлүүлнэ. III-IV улирал: Төслийн нийт гүйцэтгэлийг 40%-д хүргэсэн байна.	талтай удаа дараа тохиролцох ажлыг амжилттай удирдан зохион байгуулж, хоёр улсын Засгийн газар эцэслэснээр 10 гаруй жил гацаад байсан уг төслийн эрх зүйн хүрээнд бүрэн шийдэгдсэн. Төслийг хэрэгжүүлэхээр техник, эдийн засгийн үндэслэл, нарийвчилсан зураг төсөл боловсруулах компанийг сонгон шалгаруулах ажлыг 2023 оны 02 дугаар сараас хуулийн дагуу зохион байгуулснаар БНХАУ-ын "Төмөр замын зураг төслийн корпорац" ХХК /CRDC/ шалгарч, гүйцэтгэлийн хяналтыг хэрэгжүүлэн ажилласан бөгөөд CRDC компани зураг төслийг чанарын өндөр түвшинд гүйцэтгэж, Зам тээврийн яамны салбар байгууллагаас өгсөн зөвлөмжийн дагуу дахин боловсруулснаар Гашуунсухайт-Ганцмод боомтын хил дамнасан гүүрийг хамтран барих ТЭЗҮ магадлагдсан. Гашуунсухайт-Ганцмод боомтын хил дамнасан төмөр замын төсөл нь Монгол Улсын Өмнөговь аймгийн Ханбогд сумын нутаг дэвсгэрт, Тавантолгой-Гашуунсухайт чиглэлийн төмөр замын үргэлжлэл бөгөөд өргөн царигийн 8.7 км, нарийн царигийн 10.8 км төмөр зам баригдаж БНХАУ-тай төмөр замаар холбогдох хоёр дахь гарц болох юм. Гашуунсухайт-Ганцмод" хил дамнасан төмөр замын төсөл нь Тавантолгой-Гашуунсухайт чиглэлийн төмөр замын Гашуунсухайт өртөөнөөс үргэлжлүүлэн хил дамнасан гүүрээр БНХАУ-ын Ганцмод-Ваншүйчюань чиглэлийн төмөр замтай холбох бөгөөд төслийн хүрээнд нийт 576.35 га талбай ашиглахаар Говийн бага дархан цаазат газрын Хамгаалалтын захиргаа, "Тавантолгой төмөр зам" ХХК хооронд 2024 оны 02 дугаар сарын 07-ны өдрийн 24/32 дугаартай "Тусгай хамгаалалттай газар нутагт газар ашиглах гэрээ"-г байгуулж, Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам баталсан.	
2.4	Тавантолгой-Нарийнсухайт чиглэлийн төмөр замын урьдчилсан судалгаа хийх, Техник эдийн засгийн үндэслэл боловсруулах.	-	Зөвшөөрөл авсан эсэх	Монгол Улсын Их Хурлын 2010 оны 32 дугаар тогтоол гарсан.	I-II улирал: Тавантолгой-Нарийнсухайт чиглэлийн төмөр замын урьдчилсан судалгааг хийж Засгийн газраас суурь бүтэц барих тусгай зөвшөөрлийг авна. III-IV улирал: Техник эдийн засгийн үндэслэлийг боловсруулна.	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2023 оны 12 дугаар сарын 12-ны өдрийн А/326 дугаар тушаалаар байгуулагдсан ажлын хэсгийн 2023 оны 12 дугаар сарын 14-ний өдрийн хуралдаанаар Тавантолгой-Нарийнсухайт чиглэлийн төмөр замын ТЭЗҮ-ийг боловсруулах үүргийг "Тавантолгой төмөр зам" ХХК-д даалгасан. Гүйцэтгэх захирлын 2024 оны 09 дүгээр сарын 13-ны өдрийн А/142 дугаар тушаалаар чиглэлийн төмөр замын төслийн Техник, эдийн засгийн үндэслэл боловсруулах үүрэг бүхий ажлын хэсгийг байгуулж, ажиллах	30%

						удирдамжийн дагуу шаардлагатай зөвлөх сонгох, холбогдох гэрээ байгуулж ажиллахыг үүрэг болгосон. Ажлын хэсгийн хүрээнд шинэ төмөр замын чиг болох Даланзадгад-Нарийнсухайт, Алтай-Бургастай, Алтай-Хөшөөт-Булган, Хөшөөт-Ховд-Цагааннуурын ачаа тээвэрлэлтийн чиглэлээр дараах судалгааг хийсэн. Үүнд: - Бүс нутгийн нийгэм, эдийн засгийн байдал - Экспорт, импорт - Ашигт малтмалын ордуудын нөөц - Хөрөнгө оруулалт, зардал, үр ашгийн харьцуулалт - Ачаа тээврийн потенциал - Хил залгаа бүсүүдийн эдийн засаг, аж үйлдвэр, технологийн талаарх судалгаануудыг чиглэл тус бүрд хийсэн. - Хөшөөт-Ховд-Цагаан нуур чиглэлийн төмөр замын боомтын зах зээлийн судалгааг хийсэн. "Тавантолгой-Даланзадгад-Шивээхүрэн" чиглэлийн төмөр замын төслийн ТЭЗҮ боловсруулах үүрэг бүхий ажлын хэсгийг Гүйцэтгэх захирлын 2024 оны 09 дүгээр сарын 13-ны өдрийн А/142 дугаар тушаалаар, Тавантолгой-Даланзадгад-Шивээхүрэн чиглэлийн төмөр замын төслийн ТЭЗҮС боловсруулах үүрэг бүхий ажлын хэсгийг Гүйцэтгэх захирлын 2024 оны 10 дугаар сарын 04-ний өдөр А/160 дугаар тушаалаар тус тус байгуулж, удирдамжийн дагуу ТЭЗҮС боловсруулагдаж байна.	
2.5	Төмөр замын салбарын стандартчиллын нэгдсэн бодлого, галт тэрэгний хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах ГОСТ 33597-2015, ГОСТ 34434-2018 стандартыг боловсруулан төрийн эрх бүхий байгууллагад хүргүүлэх.	-	Стандарт боловсруулах ажлын явц	Төмөр замын чиглэлээр батлуулах шаардлагатай стандартын төлөвлөгөөнд санал хүргүүлсэн.	II улирал: Төмөр замын хөдлөх бүрэлдэхүүний тоормосны систем /Туршилтын аргууд/ ГОСТ 33597-2015, Төмөр замын ачааны вагоны тоормосны систем /Техникийн шаардлагууд ба тооцоо хийх журам/ ГОСТ 34434-2018. III улирал: Төмөр замын доод бүтцийн зураг төслийн дүрэм. ТВ10001.	Төмөр замын хөдлөх бүрэлдэхүүний тоормосны систем /Туршилтын аргууд/ ГОСТ 33597-2015, Төмөр замын ачааны вагоны тоормосны систем /Техникийн шаардлагууд ба тооцоо хийх журам/ ГОСТ 34434-2018 стандартуудыг боловсруулж, "МТЗ" ТӨХК, "МТЛ" ХХК, "УБТЗ" ХНН-с холбогдох саналуудыг тусгасан. Стандарт батлуулах тухай хүсэлтийг 2024 оны 06 дугаар сарын 14-ний өдрийн 2/1623 тоот албан бичгээр Зам, тээврийн яаманд хүргүүлсэн бөгөөд 2024 оны 12 дугаар сарын 12-ны өдөр ЗТЯ-ны Төмөр зам, далайн ашиглалт ба усан замын тээврийн стандартчилалын техникийн хороогоор хэлэлцэж, эдгээр стандартын төслийг Үндэсний стандартаар батлуулахыг дэмжсэн.	100%
2.6	Гашуунсухайт-Ганцмод хил холболтын төмөр замын чигийн дагуу	-	Хэрэгжилтийн хувь	ТЭЗҮ-ээр хил холболтын төмөр замын чиг, холболтын цэгийг тодорхойлсон.	II улирал: Газар ашиглах тухай хүсэлтийг хүргүүлж, шийдвэрлүүлэх ажлыг ЗТХЯ-	"Гашуунсухайт-Ганцмод" хил дамнасан төмөр замын бүтээн байгуулалтын ажилтай холбоотойгоор газар ашиглах асуудлаар Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яамтай зөвшилцөж бүтээн байгуулалтын ажлын үе шатанд	100%

	Тусгай хамгаалалттай газар нутагт газар ашиглах гэрээ байгуулах ажлыг төрийн эрх бүхий байгууллагаар шийдвэрлүүлэх.				тай хамтран зохион байгуулсан байна.	газрын зөвшөөрлийг гэрээгээр зохицуулахаар харилцан тохиролцсон. Энэ дагуу Говийн бага дархан цаазат газрын Хамгаалалтын захиргаа, "Тавантолгой төмөр зам" ХХК 24/32 дугаартай "Тусгай хамгаалалттай газар нутагт газар ашиглах гэрээ"-г 2024 оны 02 дугаар сарын 07-ны өдөр байгуулж Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яамны Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн бодлого зохицуулалтын газрын даргаар батлуулсан.	
Зорилт 3. СУУРЬ БҮТЦИЙН БҮРЭН БҮТЭН БАЙДАЛ, ГАЛТ ТЭРЭГНИЙ ХӨДӨЛГӨӨНИЙ АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫГ ХАНГАНА.							
3.1	Төмөр замын суурь бүтэц, хөдлөх бүрэлдэхүүний ашиглалт, засвар үйлчилгээ, галт тэрэгний хөдөлгөөн зохицуулалт, ачаа тээвэрлэлтийн үйл ажиллагаанд хяналт тавьж, галт тэрэгний хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангуулах.	61,054 сая.төг	Хяналт хийсэн төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн хувь	Төмөр замын тээврийн тухай хууль болон бусад тушаал, шийдвэрийг мөрдөж ажилласан.	I улирал: Галт тэрэгний хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангуулж ажиллах төлөвлөгөөг батлуулсан байна. I-IV улирал: Галт тэрэгний хөдөлгөөн зохицуулалт, ачаа тээвэрлэлтийн үйл ажиллагаанд гарч буй алдаа дутагдал дээр байнгын хяналт тавьж, галт тэрэгний хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангуулж ажилласан байна.	Тавантолгой-Гашуунсухайт, Тавантолгой-Цогтцэций өртөө хоорондын замд суурь бүтцийн бүрэн бүтэн байдлыг ханган гологдолгүй галт тэрэгний хөдөлгөөний аюулгүй байдлын бүрэн хангаж ажилласан. 2024 оны 04 дүгээр сарын 21-ний өдөр Тавантолгой өртөөний депогийн сум №100, 2024 оны 06 дугаар сарын 25-ны өдөр Тавантолгой өртөөний депогийн сум №110 зүсэгдсэн, 2024 оны 07 дугаар сарын 24-ний өдөр Тавантолгой өртөөний депогийн сум №100 зүсэгдсэн тухай бүр нь тус тус зассан. Галт тэрэгний хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангуулж ажиллах төлөвлөгөөг батлуулж, хэрэгжилтийг ханган ажилласан. Тээврийн хяналтын хэлтсээс галт тэрэгний хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангуулах чиглэлээр 43 удаагийн уртын ээлжээр 5 хяналтын байцаагч байнгын хяналт тавьж нийт 174 үзлэг шалгалтаар 639 үл тохирол илрүүлж холбогдох газар, хэлтэс рүү 11 дотоод албан бичгээр мэдэгдэж, ажлын алдаа, үл тохирлыг арилгах, давтан гаргуулахгүй байх дээр хяналт тавьж ажилласан. Мөн газар хэлтсүүдэд дотоод албан бичгээр 7 зөвлөмж, 1 шаардлага өгч, галт тэрэгний хөдөлгөөнтэй шууд холбоотой нэгжийн ажилтан нарт давхардсан тоогоор 96 хүнд 11 удаагийн 16 цагийн сургалтыг зохион байгуулж ажилласан. Одоогоор осол, сүйрэл бүртгэгдээгүй байна.	100%
3.2	Замын байгууламжуудын найдвартай, бүрэн бүтэн байдлыг хангах.	23,244 сая.төг	Батлагдсан төлөвлөгөөний хэрэгжилт, хувь	Төмөр замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах үүднээс давхардсан тоогоор зам хоорондын 107527.5 пог/м элс цэвэрлэх ажил хийсэн.	I-IV улирал: Замын байгууламжийн бүрэн бүтэн байдал, галт тэрэгний хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг байнгын ханган ажиллаж, шаардлагатай тохиолдолд тухай бүр ажлын хэсэг зохион байгуулж ажиллана.	Батлагдсан төлөвлөгөө, графикийн дагуу замын дээд бүтцэд сэв шалгах тэргэнцэр 246 км, зам хэмжигч вагоноор 3687 км, сэв шалгах вагоноор 3687 км, явганаар 8159 км замд үзлэг шалгалтыг хийсэн. Төмөр замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах үүднээс давхардсан тоогоор хоорондын замд 99432 пог/м элс цэвэрлэх ажил хийсэн. Давхардсан тоогоор явганаар 8159 км, хориг хашаанд нийт 117430 км-т үзлэг шалгалт хийж галт тэрэгний хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг бүрэн хангаж, 84 ширхэг хоолойн оролт гаралтыг цэвэрлэсэн.	100%

3.3	Гол зам, хүлээн авах явуулах зам сум, салбар зам, гарам, хориг хашаа, гүүр хоолойнуудын урсгал засварыг хийх, нөөц бүрдүүлэх, суваг шуудууны элсийг цэвэрлэх.	464 сая.төг	Ажлын аргачлал, ТЕШ, ажлын гүйцэтгэлийн хувь	Нийт 18 хоолой, 2ш дам нуруут гүүр, 2ш жаазан гүүрэн дээр үерийн чулууны нөөцийг бүрдүүлсэн.	I улирал: Урсгал засвар хийх, нөөц бүрдүүлэх ажлын төлөвлөгөөг боловсруулан батлуулсан байна. I-III улирал: Явуулах зам сум, салбар зам, гарам, хориг хашаанд үзлэг шалгалт хийж шалгалтаар илэрсэн дутагдлыг арилгаж ажиллана. IV улирал: Үлдсэн 30 цэгийн байрлалд байгаа хоолой дээр үерийн нөөцийг бүрдүүлсэн байна.	Батлагдсан төлөвлөгөө, графикийн дагуу суман шилжүүлэгт 3845 ш, гүүр хоолойд 2123 ш, гарамд 111 ш үзлэг шалгалтыг хийсэн биелэлт 100 хувьтай байна. Хориг хашаанд нийт 117430 км-т үзлэг хийсэн ба салбар замд 585.6 км үзлэг шалгалтыг хийж шаардлагатай засвар үйлчилгээг хийсэн. Цаашид Шар усны үер, үерийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх 01 дүгээр Улсын онцгой комиссын албан даалгаврын хүрээнд хийгдэх ажлын төлөвлөгөө гарган гүйцэтгэх захирлаар батлуулан хэрэгжүүлэн ажиллаж байна. Шуудууны элс 16160м цэвэрлэж, 18890 м3 хаягдал элс зөөвөрлөсөн. Замын дээд бүтцийн материалын нөөцөд: -Хавчаар-38 ш, -Уулзварын боолт-639ш, -Зүрхэвч 1/9 баруун/зүүн-2ш, -Жааз зам төмөр баруун зүүн 1/18-2ш, зам төмөр 36ш, -резин жийрэг 3000 ш, -хориг хашаа 10тн-ын тус бүрийн нөөцийг бүрдүүлсэн.	100%
3.4	Тавантолгой-Гашуунсухайт чиглэлийн төмөр замын бүх өртөө, зөрлөгийн дохиолол холбооны байгууламж, Тетра тоон радио систем, галт тэрэгний хажуугийн илрүүлэх системүүдийн хээрийн болон удирдлагын байранд байрлах тоног төхөөрөмжүүдэд техникийн засвар, үйлчилгээг хийх.	-	Зурмагийн хувь	Батлагдсан жилийн ажлын зурмагийн дагуу шалгаж, технологи картын дагуу техникийн үйлчилгээг 100 хувь хийж ажилласан.	I улирал: Нэгдсэн төлөвлөгөөг батлуулсан байна. I-IV улирал: Дохиолол, төвлөрүүлэлт хориглолын ба холбооны байгууламж, галт тэрэгний хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг байнгын бүрэн хангаж, шаардлагатай тохиолдолд ажлын хэсэг зохион байгуулан ажиллана.	2024 оны батлагдсан техник үйлчилгээний зурмагийн хуваар, төлөвлөсөн цаг хугацааны дагуу Тавантолгой-Гашуунсухайт чиглэлийн төмөр замын бүх өртөө, зөрлөгийн дохиолол холбооны байгууламж, Тетра тоон радио систем, галт тэрэгний хажуугийн илрүүлэх системүүдийн хээрийн болон удирдлагын байранд байрлах тоног төхөөрөмжүүдэд техникийн засвар, үйлчилгээг хийх ажлууд тогтмол зурмагийн дагуу хийгдсэн. Жил болон улирлын техник үйлчилгээний ажлуудыг хугацаанд нь хийж гүйцэтгэлийн актуудыг нэгтгэн, долоо хоног болон сарын техник үйлчилгээний ажлуудыг тухай бүр хийж биелэлтийг шалгаж ажилласан. Үүнд: - Нийт 113 сумын цахилгаан шилжүүлэгчид 7 хоногт 1 удаа сардаа 4-н удаа үйлчилгээ хийж байгаа бөгөөд энэ онд 48 удаа хийхээс 48; - Нийт 246 гэрлэн дохионд 7 хоногт 1 удаа сардаа 4-н удаа үйлчилгээ хийж байгаа бөгөөд тайлант хугацаанд 48; - Нийт 265 гол тоологчид 7 хоногт 1 удаа сардаа 4-н удаа үйлчилгээ хийж байгаа бөгөөд тайлант хугацаанд 48; Хажуугийн илрүүлэх систем. Үүнд: - Нийт 6 байршлын гүүшин болон дугуйн халалт хэмжих төхөөрөмж THDS; - Нийт 10 байршлын дугаар таних төхөөрөмж AEI; - Нийт 9 байршлын унжсан эд анги илрүүлэгч DED;	100%

						- Нийт 3 байршлын дугуйн цохилт ба ачаалал хэмжих WILD; - Зэрэглээ дэд станцын хажууд байрлах хос дугуйн профайл илрүүлэх TWDS -д 7 хоногт 1 удаа сардаа 4-н удаа үйлчилгээ хийж байгаа бөгөөд тайлант хугацаанд 48 удаа тус тус хийгдсэн.	
3.5	Эзэмшлийн шугам сүлжээ, дэд станцын тоноглолуудад шаардлагатай засвар үйлчилгээ хийх, нэгдсэн шугам сүлжээний энергийн алдагдлыг тооцож төлөвлөгөөт урьдчилсан сэргийлэх үзлэгийн график батлуулж мөрдөж ажиллах.	-	Техник ашиглалтын дүрэм, Нэгдсэн сүлжээний дүрмийн хэрэгжилт, гүйцэтгэлийн хувь	Эрчим хүчний чанарын үндсэн үзүүлэлт, шугам сүлжээ, дэд станцын тоноглолын хэвийн ажиллагааг бүрэн хангаж ажилласан.	I-IV улирал: Эрчим хүчний шугам сүлжээ, дэд станцын аюулгүй байдлыг хангах, цахилгаан хэрэглэгчийн хэмнэлтийн тооцооллыг гаргах, гэмтэл тасралтаас байнгын урьдчилан сэргийлж ажиллана.	Төлөвлөгөөт урьдчилан сэргийлэх үзлэгийн графикийг батлуулж, ЦДАШ, дэд станц, өртөө зөрлөгийн дизель генератор, гэрэлтүүлэг, кабель шугамд сар тутамд болон улиралд нь үзлэг хийж ажилласан. Үзлэгээр илэрсэн; Зөрлөг А,Б, Манхан-А,Б 35кВ агаарын шугамын тулгуур тэгшлэх ажлыг 100 хувь хийж ажилласан.	100%
3.6	Тавантолгой-Гашуунсухайт чиглэлийн төмөр замын бүх өртөө, зөрлөгийн гэрлэн дохионы диод шинэчилж солих, системийн программ хангамжийн хувилбарыг өөрчлөх, сум дохионы харилцан хамаарлыг шалгах.	-	MNS 6277-2011 стандартын хэрэгжилт, ТЕШ, ажлын аргачлал, хувь	Тавантолгой-Гашуунсухайт хүртэл өртөө, зөрлөгийн байгууламжийн дохиолол төвлөрүүлэлт хориглол ба холбооны байгууламжийн техникийн хэвийн ажиллагааг ханган ажилласан.	I-II улирал: Дохиолол холбооны байгууламжийн техникийн найдвартай ажиллагааг хангах үүднээс программ хангамжийн хувилбарыг сольж алдаа мэдээллийг устгах, гэрлэн дохионы диод шатаж галт тэрэгний хөдөлгөөний аюулгүй байдал алдагдах эрсдэлийг бууруулах арга хэмжээг авна.	Ерөнхий гүйцэтгэгч, туслан гүйцэтгэгч компанитай хамтран Тавантолгой-Гашуунсухайт чиглэлийн төмөр замын бүх өртөө болон зөрлөгийн гэрлэн дохионы диодыг 2024 оны 11 дүгээр сарын 28-ны өдөр бүрэн шинэчлэн сольж дууссан. Программ хангамжийн хамгийн сүүлчийн хувилбар уншуулж сум дохионы хамаарал шалгах ажил бүрэн хийгдсэн.	100%
Зорилт 4. ХӨДӨЛМӨРИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ, ЭРҮҮЛ АХУЙН ШААРДЛАГЫГ ХАНГАН АЖИЛЛАНА.							
4.1	Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйг ханган ажиллах.	Төлөвлөсөн төсвийн хүрээнд	Хэрэгжилтийн хувь	ХАБЭА-н тухай Монгол улсын хууль, Хөдөлмөр, Нийгмийн хамгааллын сайдын тушаал болон бусад тушаал шийдвэрийг мөрдөж ажилласан.	I улирал: Үйл ажиллагааны төлөвлөгөө батлуулсан байна. I-IV улирал: Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай хууль, стандартын шаардлагад нийцсэн аюулгүй ажлын байр, ажиллах орчныг бүрдүүлж ажиллана.	Компанийн хөдөлмөрийн эрүүл мэнд, аюулгүй байдлын үйл ажиллагааны төлөвлөгөө болон төсвийг батлуулан, хэрэгжилтийг ханган ажиллаж, компанийн хэмжээнд мөрдөж буй дүрэм, журам, ХАБЭА-н хуулийн хүрээнд дараах ажлыг хийж гүйцэтгэсэн. Safety share буюу туршлага хуваалцах яриаг 1167 удаа зохион байгуулж давхардсан тоогоор 15213 ажилтан хамрагдсан.	100%

						Аюулгүй ажиллагааны зааварчилгааг нийт давхардсан тоогоор 24460 ажилтанд өгч, 137 удаагийн сургалт зохион байгуулж, 3019 ажилтныг хамруулсан ба сургалтын үнэлгээний хуудас бөглүүлж, сургалтын чанар болон сургалт орж байгаа ажилтны ур чадварыг үнэлэн, сургалтын чанарыг сайжруулан боловсруулан ажилласан. Ажлын байр болон объектын үзлэг хийж 776 зөрчил илрүүлж үүнээс 726 зөрчилд залруулах арга хэмжээ авхуулж, 50 зөрчилд залруулах хугацаа өгч ажилласан. Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайдын А/173 дугаар тушаалын хүрээнд "Эрсдэлтэй ажлын байрны сургалт"-уудыг зохион байгуулж, 275 ажилтан хамрагдсан. Батлагдсан дүрэм журам, ХАБЭА-н тухай хуулийн хэрэгжилт, стандартын талаар нийт ажилтнуудын сургалтыг зохион байгуулж, мэдлэг сорих шалгалтыг 304 ажилтнаас авч дундаж үнэлгээ 71 хувьтай байна. "Хийн түлшний аюулгүй ажиллагаа" сэдвээр сургалтыг төв оффис, Тавантолгой, Гашуунсухайт өртөө, зөрлөгт ажил үүргээ гүйцэтгэж байгаа ажилчдад танхим болон цахим сургалтыг зохион байгуулсан. Ажиллагсдын даатгал, ажил хариуцагчийн даатгал, Гэнэтийн ослын даатгалд давхардсан байдлаар 1150 ажилтныг хамруулахаар гэрээний шатанд явж байна. Ачаа тээврийн үйл ажиллагаанд ашиглагдаж буй 13-6724 загварын тавцант вагон нь галт тэрэгний сэлгээний ажил гүйцэтгэх үед шат, тавцан, бариул зэрэг нь найруулагчийн бригад байрлахад хүндрэлтэй байсан тул 3 ширхэг тавцант вагоны шат, тавцан, бариулын загварыг өөрчлөх тухай дотоод албан бичиг явуулж туршилт хийлгэн ажилласан. Хөдөлмөрийн нөхцөлийн үнэлгээ хийх 6 бүлгийн 29 ажлын байранд ХАБЭА-н тухай хуулийн 28.1.5-д заасны дагуу "Даблю эйч эй" ХХК-тай АГГ-2024/77 дугаартай гэрээг байгуулсан. Гэрээнд заасан төлөвлөгөөний дагуу эрсдэлд суурилсан хөдөлмөрийн нөхцөлийн үнэлгээний ажил хэвийн үргэлжилж байна.	
4.2	Ажилтнуудыг эрүүл мэндийн урьдчилсан үзлэг болон хугацаат үзлэгт хамруулах.	65 сая. төг	Үзлэгт хамрагдсан тоо	"УБТЗ" ХНН-ийн харьяа нэгдсэн эмнэлэгтэй 2023 онд ХАГ2023/08/ дугаартай гэрээний дагуу 440 ажилтнуудыг эрүүл мэндийн үзлэгт хамруулсан.	III-улирал: Эрүүл мэндийн урьдчилсан үзлэг болон хугацаат үзлэгийг чанартай зохион байгуулсан байна. IV улирал: Дүнг нэгтгэх, мэдээллийн санг үүсгэсэн байна.	Эрүүл мэндийн сайдын А/340 тушаалын дагуу шинээр орох ажилтны эмчийн үзлэг, онош зүйн болон лабораторийн шинжилгээ, мэргэжлийн тохироог нийт 226 ажилтан хийлгэсэн. Эрүүл мэндийн хугацаат үзлэгээр ажилтны эрүүл мэндийг тандах, ердийн болон мэргэжлээс шалтгаалсан өвчнийг эрт үед нь илрүүлж, өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх	90%

						зорилгоор 311 ажилтныг хамруулсан. Улсын хоёрдугаар төв эмнэлэгтэй "Ажилтан албан хаагчдыг эрүүл мэндийн үзлэг шинжилгээнд хамруулах" АГГ-2024/76 дугаартай гэрээг байгуулан төлөвлөгөөний дагуу үзлэг хэвийн үргэлжилж байна.	
Зорилт 5. СТАТИСТИК СУДАЛГАА, МЭДЭЭ ТАЙЛАНГИЙН ҮНЭН БОДИТ, ШУУРХАЙ, ХҮРТЭЭМЖТЭЙ БАЙДЛЫГ ХАНГАНА.							
5.1	Төмөр замын тээврийн үйл ажиллагаанд хөтлөгдсөн анхан шатны бичиг баримтуудыг бүртгэх, хянах, боловсруулах, тээврийн болон хөдлөх бүрэлдэхүүний тоон ба чанарын үзүүлэлтүүдийг тодорхойлох, галт тэрэгний хөдөлгөөний зурмаг шинжлэх, шуурхай мэдээ, хатуу тайланг гаргах, тайлагнах.	-	Ажлын гүйцэтгэлийн хувь, Тайлангийн тоо	Хоногийн мэдээ 365; Сарын тайлан 12; Улирлын тайлан 4; Хагас жилийн тайлан 2; Жилийн эцсийн тайлан 1-ийг тус тус хугацаанд нь гаргаж, тайлагнан ажилласан.	I-IV улирал: Хоногийн мэдээг 17:00 цагаар тасалбар болгож, тухайн өдрийн 20:00 цагийн дотор гаргаж хүргүүлнэ. Сар, улирал, хагас жил болон жилийн эцсийн байдлаар мэдээ, тайланг дараа сарын 10-ны өдрийн дотор гаргаж, компанийн хэмжээнд болон төмөр замын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагуудад тайлагнана. Мэдээ тайлан 100% үнэн бодит байна.	Тээврийн хоногийн мэдээг 2024 онд 274/274 удаа гаргасан бөгөөд нийт 23 хуудас бүхий 8 төрлийн мэдээг боловсруулж, компанийн хэмжээнд холбогдох газар, хэлтсийн удирдах албан тушаалтнуудад эйбл болон ttz e-mail-ээр өдөр бүр хүргүүлж ажилласан. Мөн газар, хэлтсийн дарга нарын vibeg группт тээвэрлэлтийн мэдээг өдөр бүр оруулж ажилласан. ЗТХЯ-ны салбарын нэгдсэн платформд хоногийн ажлын мэдээг 2 маягтын дагуу 274/274 удаа, 6 маягтын дагуу сарын тайланг 8/8 удаа гаргаж, платформд шивэлтээр оруулж, хугацаанд нь хүргүүлж ажилласан. ГТХЗНТ-д хоногийн ажлын мэдээг 5 маягтын дагуу 274/274 удаа, 6 маягтын дагуу сарын тайланг 8/8 удаа, 15 маягтын дагуу улирлын тайланг 2/2 удаа, 24 маягтын дагуу жилийн тайланг 1/1 удаа тус тус гаргаж, хугацаанд нь хүргүүлж ажилласан.	100%
5.2	Ачаа тээврийн үйлчилгээний цахим программ хангамжийг нэвтрүүлэх.	373 сая. төг	Ажлын гүйцэтгэл, хувь	Программ хангамжийн ажлын даалгаврыг шинэчлэн боловсруулсан.	I улирал: Тээврийн программ хангамжийг хийлгэх шинэчилсэн ажлын даалгаврыг хянуулан батлуулж, дараагийн шатанд шилжүүлсэн байна. II улирал: Төмөр замын ачаа тээврийн, галт тэрэгний хөдөлгөөн зохион байгуулалтын болон зүтгүүрийн программ хангамжийг үйл ажиллагаанд нэвтрүүлсэн байна. III улирал: Төмөр замын ачаа захиалгын, тайлан мэдээний программ хангамжийг үйл ажиллагаанд нэвтрүүлсэн байна.	Гүйцэтгэх захирлын 2024 оны 03 дугаар сарын 29-ний өдрийн А/59 тоот тушаалаар үнэлгээний хороо байгуулагдсан. Компанийн хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөнд 373 сая төгрөг батлагдсан. Ажлын даалгаврыг захиалагч нэгжээс боловсруулж, ерөнхий инженер баталгаажуулсан. Тээврийн программ хангамжийн тендерт "Амирбаяр" ХХК шалгарч, 2024 оны 08 дугаар сарын 27-ны өдөр гэрээ байгуулсан. Тайлан мэдээ, ачаа захиалгын программ үйл ажиллагаанд нэвтрээгүй ч суурь системийн шинжилгээ хийгдэж, программ бүтээгдсэн. Шаардлагатай хөгжүүлэлтийг хийж байна.	50%

					IV улирал: Шуурхай мэдээ, тайлангийн аппликейшнийг үйл ажиллагаанд нэвтрүүлсэн байна.		
Зорилт 6. БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ БАГЦ ХУУЛЬ БОЛОН ХОЛБОГДОХ ДҮРЭМ, ЖУРМЫН ХЭРЭГЖИЛТИЙГ ХАНГАХ.							
6.1	Байгаль орчны 2024 оны менежментийн төлөвлөгөө боловсруулж батлуулах.	-	Төлөвлөгөөний хэрэгжилт	Төлөвлөгөө боловсруулах ажил хийгдсэн.	I улирал: Хэрэгжүүлж буй төслийн 2024 оны Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөг батлуулах, хэрэгжилтийг хангуулан ажилласан байна. II улирал: Тайланг Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яаманд хүргүүлсэн байна.	Тавантолгой-Гашуунсухайт чиглэлийн төмөр замын төслийн 2023 оны Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний биелэлтийн тайланг дүгнэх эрх бүхий ажлын хэсгээс өгсөн зөвлөмжийн дагуу нэмэлт ажлуудыг гүйцэтгэж, тайланг засварлаж 2024 оны 04 дүгээр сарын 17-ны өдөр Өмнөговь аймгийн Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газарт хүргүүлсэн. Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний тухай хууль, Байгаль орчны аудитын зөвлөмжийн дагуу Тавантолгой-Гашуунсухайт чиглэлийн төмөр зам, ТНАЛТ, ШАТ, ТТ-ГС ТТ-ЗБ чиглэлийн төмөр замын ашиглалтын үеийн Байгаль орчны нөлөөллийн нарийвчилсан үнэлгээний нэмэлт тодотгол тайланг хийлгэхээр зардлыг 2024 оны төсвийн тодотголд батлуулсан. Нарийвчилсан үнэлгээнд нэмэлт тодотгол хийх шаардлагатай тул тухайн жилийн байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх шаардлагагүй болсон.	90%
6.2	Хэрэгжүүлж буй төслүүдийн БОННУ хийлгэж, батлуулах ажлыг зохион байгуулах.	-	БОННУ хийлгэж, батлуулсан эсэх	Эхний хувилбар хийгдсэн.	II-III улирал: Төслүүдийн БОННУ-г батлуулж, холбогдох байгууллагад хүргүүлсэн байна.	Гашуунсухайт-Ганцмод хил дамнасан төмөр замын төслийн Байгаль орчны нөлөөллийн нарийвчилсан үнэлгээний тайланг байгаль орчны тусгай эрх бүхий "Экопланет" ХХК гүйцэтгэн Байгаль орчны аялал жуулчлалын яамны дэргэдэх Байгаль орчны мэргэжлийн зөвлөлөөр хэлэлцүүлэн 2024 оны 04 дүгээр сарын 22-ны өдөр 2024/ӨМ-02 дугаартай батлуулсан. Шилжүүлэн ачих терминал төслийн Байгаль орчны нөлөөллийн нарийвчилсан үнэлгээний тайланг байгаль орчны тусгай эрх бүхий "Баялаг эко" ХХК гүйцэтгэн Байгаль орчны аялал жуулчлалын яамны дэргэдэх Байгаль орчны 2024 оны 01 дүгээр сарын 17-ны өдрийн 12/283 дугаар албан тоотоор Байгаль орчин аялал жуулчлалын яамнаас ирүүлсэн. Гашуунсухайт шилжүүлэн ачих терминал төслийн байгаль орчны нарийвчилсан үнэлгээний тайлан"-г Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яамны мэргэжлийн зөвлөлийн энэ оны 04 дүгээр сарын хурлаар оруулж батлуулсан.	100%

						Байгаль орчны мэдээллийн сан /eic.mn/ сайтад нийт манай компанийн хэрэгжүүлж байгаа 5 төслийн БОННУ-ний тайланг холбогдох байгууллагад хүргүүлсэн.	
6.3	"Тэрбум мод үндэсний хөдөлгөөн"-ий хүрээнд мод тарих ажлыг зохион байгуулах.	21 сая. төгрөг	"Тэрбум мод" үндэсний хөдөлгөөний хүрээнд мод тарьсан байна.	"Тэрбум мод" үндэсний хөдөлгөөний хүрээнд 2023 онд 4700 ширхэг мод тарьсан.	II улирал: 6000-аас доошгүй тооны мод тарьсан байна. IV улирал: 6000-аас доошгүй тооны мод тарьсан байна.	Тэрбум мод үндэсний хөдөлгөөний хүрээнд 2024 онд нийт 12000 ширхэг сухайн суулгац тариалахаар төлөвлөж шаардлагатай төсвийг батлуулсан. 2024 оны 07 дугаар сарын 30-ны өдөр 5000 ширхэг, 2024 оны 10 дугаар сарын 12-ны өдөр 7000 ширхэг суулгацыг тус тус Тавантолгой өртөөний хашаанд, зөрлөгүүдэд тариалсан. Тэрбум мод үндэсний хөдөлгөөний хүрээнд Улаанбаатар хот, "Хан-Алтай сан" ТББ-тай 2024.03.26-ны өдөр ХАГ-2024/04 дугаартай хамтын ажиллагааны гэрээ байгуулан 5 га талбайд мод үржүүлгийн газар байгуулах ажил хийгдэж байна.	100%
Зорилт 7. САНХҮҮ, ЭДИЙН ЗАСАГ, ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫГ ТӨЛӨВЛӨН ЗОХИЦУУЛНА.							
7.1	Компанийн хэрэгжүүлж буй төслүүдийн гүйцэтгэлийн мэдээг гаргах.	-	Гүйцэтгэлийн хувь	2023 оны гүйцэтгэлийн тайлан, мэдээг сар бүр гарган гүйцэтгэх удирдлагыг мэдээллээр ханган ажилласан.	I-IV улирал: Хэрэгжүүлж буй төсөл тус бүрээр гүйцэтгэлийн мэдээг сар бүр гаргана.	Тавантолгой-Гашуунсухайт чиглэлийн төмөр замын бүтээн байгуулалтын төслийн IPC 24-28 дахь хүлээгдэж буй гүйцэтгэлээр ерөнхий гүйцэтгэгч, захиалагчид ногдох санхүүжилтийн дүнг тооцон тайланг боловсруулсан. Захиалагчийн хяналтын санхүүжилтийн гүйцэтгэл 83% байна. "Тавантолгой-Гашуунсухайт", "Тавантолгой-Зүүнбаян" чиглэлийн холболтын төмөр замын суурь бүтцийг ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлт 2024 оны 11 дүгээр сарын 15-ны өдөр гарч, дүгнэлтийг үндэслэж төслийн IPC-009, 010-ийг баталгаажуулсан. Төслийн хүрээнд: Багц-2 буюу Гүүр, авто зам огтлолцлын ажил-100 хувь, Багц-3 буюу Дохиолол холбоо, шилэн кабелийн ажил-100 хувь, Багц-4 буюу Эрчим хүчний ажил-100 хувь, Багц-5 буюу Хөдлөх бүрэлдэхүүний ажил-84.5 хувийн гүйцэтгэлтэй байна. Нийт төслийн гүйцэтгэл 96.1 хувьтай байна. "ТНАЛТ" төслийн санхүүжилтийн гүйцэтгэл 99 хувь, захиалагчийн хяналтын орлогын гүйцэтгэл 98.98 хувьтай байна. Гашуунсухайт-Ганцмод боомт чиглэлийн хил холболтын төмөр замын техник, эдийн засгийн үндэслэл боловсруулах ажил бүрэн дуусаж, магадлуулсан ба нарийвчилсан зураг төслийн ажил магадлуулах ажлын явц 97.4 хувьтай хэрэгжиж, хэрэгжүүлж байгаа төслүүдийн гүйцэтгэлийн мэдээг сар бүр гарган ажиллаж байна.	100%

7.2	Компанийн хөрөнгө оруулалт, эдийн засгийг үр ашигтай оновчтой төлөвлөн холбогдох тайлан мэдээ гаргах.	-	Гүйцэтгэлийн тайлан, мэдээг холбогдох байгууллагад хүргүүлсэн тоо	2023 оны 4 удаагийн тайлан, мэдээг гарган ажилласан.	I-IV улирал: Санхүүгийн тайлан гаргах, төслийн хөрөнгө оруулалт захиалагчийн хяналтын гүйцэтгэлийн мэдээ, тайланг холбогдох байгууллагуудад улирал тутам хүргүүлсэн байна.	Компанийн 2023 оны эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшний төлөвлөгөөний биелэлтийн тайланг боловсруулж, 2024 оны хөрөнгө оруулалт, эдийн засгийн төлөвлөгөөг Гүйцэтгэх удирдлага, Төлөөлөн удирдах зөвлөлд танилцуулан 2023 оны ТУЗ-ийн 16 дугаар тогтоолоор батлуулсан. 2024 оны эхний хагас жилийн Санхүүгийн тайланг хуулийн хугацаанд нь гаргаж, Төлөөлөн удирдах зөвлөлд танилцуулан, 2024 оны ТУЗ-ийн 6 дугаар тогтоолоор компанийн 2024 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөнд тодотгол оруулсан. 2024 онд нийт 170,794.11 сая төгрөгийн орлого санхүүжилттэй ажиллахаар төлөвлөсөн ба тухайн оны хүлээгдэж буй гүйцэтгэлээр 119,273.07 сая төгрөг болж, орлого санхүүжилтийн төлөвлөгөөний биелэлт 70 хувьтай байна. 2024 онд нийт 163,161.20 сая төгрөгийн үйл ажиллагааны зардлыг төлөвлөсөн ба тухайн оны хүлээгдэж буй гүйцэтгэлээр 76,291.7 сая төгрөг болж зардлын төлөвлөгөөний биелэлт 47 хувьтай байна. Энэ нь төслөөс хүлээн авсан үндсэн хөрөнгүүдийг нягтлан бодох бүртгэлд тусгаж аваагүй байгаа ба үндсэн хөрөнгийн элэгдлийн зардал байгуулаагүй нь үйл ажиллагааны зардлын гүйцэтгэл бага гарахад нөлөөлсөн. 2024 оны хүлээгдэж буй гүйцэтгэлээр цэвэр ашиг нийт 53,478.79 сая төгрөг байгаа нь төлөвлөгөөтэй харьцуулахад 2.7 дахин их байна. Санхүүгийн тайлан, төслийн хөрөнгө оруулалт захиалагчийн хяналтын гүйцэтгэлийн мэдээ, тайланг "ЭТТ" ХК-д улирал тутам хүргүүлсэн.	100%
7.3	Бэлтгэн нийлүүлэгч, харилцагч байгууллагуудтай тооцоо нийлэн, өр авлагыг барагдуулах, төслүүдээс хүлээж авах хөрөнгийн бүртгэлд тавих хяналтыг сайжруулах.	-	Өр авлагын буурсан хувь	2023 оны 11 дүгээр сарын байдлаар 91 удаагийн авлага, өглөгийн тооцоо нийлэн ажилласан. Хөрөнгө хүлээн авч бүртгэлд тусгахаар 2023 оны А/128 дугаар тушаалаар ажлын хэсэг гарган ажиллаж байна.	II улирал: 2023 оны жилийн эцсийн, 2024 оны хагас жилийн үндсэн хөрөнгийн тооллогын үр дүнг Захирлуудын зөвлөл болон ТУЗ-д танилцуулсан байна. I-IV улирал: 2023 оны жилийн эцсийн тооцоо болон 2024 оны 1, 2, 3 дугаар улирлын тооцоо нийлсэн актыг бүх харилцагч нартай хийсэн байна. Бүх харилцагч нартай 2023 оны жилийн эцсийн болон 2024 оны I, II, III	Энэ оны эхэнд 7,7 тэрбум төгрөгийн авлагатай байснаас 12 дугаар сарын 09-ний байдлаар тээврийн үйл ажиллагаатай холбогдсон 75,5 тэрбум төгрөгийн авлага барагдуулсан. Өнөөдрийн байдлаар 20,2 тэрбум төгрөгийн авлагатай байгаа нь "Эрдэнэс тавантолгой" ХК, "Монголын төмөр зам" ТӨХК, "УБТЗ" ХНН, "Монголиантранс лайн" ХХК-иудаас авах авлага дийлэнх хувийг эзлэж байна. Өглөг 8,8 хувиар өссөн нь "Эрдэнэс тавантолгой" ХК-иас ТНАЛТ төслийн санхүүжилт хийгдсэнтэй холбогдон өссөн. Төслийн хөрөнгийг бүртгэх талаар Олон улсын аудитын байгууллагын дүгнэлт зөвлөмжийг үндэслэн төслийг хаах үед хөрөнгийг санхүүгийн данс бүртгэлд тусгахаар хүлээгдэж байна.	70%

					улирлын тооцоог нийлсэн байна.		
7.4	Компанийн батлагдсан төсвийн дагуу гүйцэтгэлээр зардлын санхүүжилтийг олгож хяналт тавьж, нэгдсэн санхүүгийн тайлан гаргаж ажиллах.	-	Холбогдох хууль тогтоомжид заасны дагуу тайланг хүргүүлсэн эсэх	Батлагдсан төсвийн гүйцэтгэл 44 хувьтай байна.	I-IV улирал: Батлагдсан төсвийн дагуу гүйцэтгэлээр зардлын санхүүжилтийг олгож хяналт тавьж ажиллана. Улирал тутам нэгдсэн санхүүгийн тайлан гаргаж, танилцуулж ажиллана.	Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хуулийн 10 дугаар зүйлийн 10.3-т заасны дагуу 2023 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайланг хуулийн хугацаанд гаргаж аудитын байгууллагаар дүгнэлт гаргуулан, аудитлагдсан тайланг Уул уурхай хүнд үйлдвэрлэлийн яам, "Эрдэнэс монгол" ХХК, "Эрдэнэс тавантолгой" ХК, "Монголын төмөр зам" ТӨХК-д тус тус хүргүүлсэн. Компанийн 2024 оны эхний хагас жилийн санхүүгийн тайлан тэнцлийг хуулийн хугацаанд нь гаргаж Аж үйлдвэр, эрдэс баялгийн яам, "Эрдэнэс монгол" ХХК, "Эрдэнэс Тавантолгой" ХК, "Монголын төмөр зам" ТӨХК-иудад тус тус хүргүүлсэн. Татвар, нийгмийн даатгалын тайланг холбогдох газруудад хугацаанд нь хүргүүлж тайлагнан, шилэн дансны хуулийн хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байна. НББББ-г боловсруулах чиглэлээр судалгаа хийж, Төмөр замын байгууллагын үйл ажиллагааны болон компанийн онцлогт нийцүүлэн шинэчлэх ажлын даалгавар бэлтгэж, тендер шалгаруулалтаар "Нексия глобал Монголиа аудит" ХХК шалгарч гэрээ хийгдэж байна. Санхүүгийн програм хангамжийн судалгаа хийж ажлын даалгаврыг боловсруулан худалдан авах ажиллагааны хэлтэст хүргүүлснээр, тендер шалгаруулалт зохион байгуулагдан шинэ санхүүгийн программ хангамж нэвтрүүлэх гүйцэтгэгчээр "Ординат" ХХК шалгарч гэрээ хийгдэж баталгаажин бэлтгэл ажлаа хангаж байна.	100%
7.5	Байгууллагын санхүүгийн үйл ажиллагаанд хийгдсэн хяналт шалгалтын байгууллагуудын зөвлөмжийг хэрэгжүүлэх.	-	Зөвлөмжийн хэрэгжилтийн хувь	Аудитын 2 удаагийн зөвлөмжийн хэрэгжилтийг Үндэсний аудитын газарт хүргүүлсэн.	IV улирал: Олон улсын аудитаар өгсөн зөвлөмжийг 100% хэрэгжүүлсэн байна.	"Грант торнтон аудит" ХХК-тай байгуулсан гэрээний хүрээнд 2019-2022 оны санхүүгийн тайланд Олон улсын аудит хийлгэж, Аудитын зөвлөх үйлчилгээний Санхүүгийн тайлан ба Хараат бус аудиторын тайлан болон удирдлагад хүргэх захидлыг хүлээн авсан. 2023 оны нийт 16 акт, албан шаардлага, зөвлөмжөөс хэрэгжилт 100 хувийн биелэлттэй 7 ажил, 50 хувийн биелэлттэй 1 ажил, хугацаа болоогүй 8 ажил, нийт хэрэгжилт 92 хувийн биелэлтэй байна. Үндэсний аудитын газарт 2024 оны 04 дүгээр сарын 11-ний өдрийн 1/1002 дугаартай албан бичгээр, компанийн 2023 оны санхүүгийн тайланд хийсэн аудитын албан шаардлага, зөвлөмж, төлбөрийн актын хүрээнд 21 арга хэмжээнд хяналт хийж, хэрэгжилт 90 хувьтай үнэлэгдэж, 2024 оны 08 дугаар	100%

						сарын 09-ний өдрийн 1/2053 дугаартай албан бичгээр ЗТЯ-нд илгээсэн.	
7.6	Компанийн 2025 оны төсвийн төслийг хянан үзэж, төлөөлөн удирдах зөвлөлөөр батлуулах.	-	Батлуулсан эсэх	Компанийн 2024 оны төсвийн төслийг батлуулсан.	IV улирал: Компанийн 2025 оны үйл ажиллагааны төсвийн төслийг боловсруулан компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хурлаар батлуулсан байна.	Гүйцэтгэх захирлын 2022 оны 08 дугаар сарын 31-ний өдөр батлагдсан А/150, 2024 оны 05 дугаар сарын 17-ны өдрийн А/83 тоот тушаалаар батлагдсан журмын дагуу Санхүү төлөвлөлтийн газар нь газар, хэлтсүүдээс 2025 оны төлөвлөгөөний төслийн саналыг энэ оны 10 дугаар сарын 01-ний өдрийн дотор хүлээн авч төсвийн төслийг боловсруулж, Захирлын зөвлөлийн хурлаар гурван удаа хэлэлцүүлэн, ТУЗ-ийн хурлаар батлуулах хүсэлтийг 2024 оны 11 дүгээр сарын 29-ний өдрийн 1/2980 дугаартай албан бичгээр ТУЗ-д хүргүүлсэн.	90%
7.7	Төрийн хэмнэлтийн хууль болон Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2023 оны 12 дугаар сарын А/333 дугаартай албан бичгээр өгөгдсөн үүргийг тус тус хэрэгжүүлэх хүрээнд "Орлого нэмэгдүүлж, зардал бууруулах төлөвлөгөө"-г боловсруулан, батлуулж биелэлтийг хангаж ажиллана.	-	Төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн явц	2023 оны орлого нэмэгдүүлэх төлөвлөгөөний биелэлт 4.8 дахин, зардал бууруулах төлөвлөгөө 1.5 дахин давж биелсэн.	I улирал: Төлөвлөгөөг боловсруулан Гүйцэтгэх удирдлагаар батлуулна. II-IV улирал: Төлөвлөгөөний биелэлтийн тайланг гаргаж, гүйцэтгэх удирдлагыг мэдээллээр хангасан байна. Тайлант улирал бүр Үндсэн бус үйл ажиллагааны орлогыг 10 хувиар өсгөж, үйл ажиллагааны зардлыг 5-аас доошгүй хувиар хэмнэн ажилласан байна.	"Тавантолгой төмөр зам" ХХК-ийн 2024 оны орлого нэмэгдүүлэх төлөвлөгөөний төслийг 7 төрлийн, зардал бууруулах төлөвлөгөөг 5 төрлийн үйл ажиллагааны чиглэлээр боловсруулж Гүйцэтгэх удирдлагаар батлуулан мөрдөн ажиллаж байна. 2024 оны 12 сарын хүлээгдэж буй гүйцэтгэлээр орлого нэмэгдүүлэх чиглэлээр 1,070.44 сая төгрөгийн төлөвлөсөн ба гүйцэтгэл 2,133.54 сая төгрөг болж 99 хувиар давуулан биелүүлсэн байна. Зардал 922.34 сая төгрөгөөр бууруулж ажиллахаар төлөвлөсөн ба гүйцэтгэлээр зардал бууруулах төлөвлөгөөг 100% биелүүлэн ажилласан байна.	100%
Зорилт 8. ЭРХ БҮХИЙ ДЭЭД БАЙГУУЛЛАГЫН ШИИДВЭРИЙГ ХАНГАЖ, ЗАХИРГААНЫ БОЛОН ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН УДИРДЛАГЫН МАНЛАЙЛЛЫГ ХАНГАН АЖИЛЛАНА.							
8.1	Хууль тогтоомж, Засгийн газар, төрийн бусад эрх бүхий дээд байгууллагын шийдвэр, удирдамж, чиглэлд нийцүүлэн ажиллаж, хэрэгжилтийг хангуулах.	-	Хэрэгжилтийн хувь	Хууль, тогтоомжийн хэрэгжилтийг ЗТХЯ-нд 6 удаа хүргүүлсэн.	I-IV улирал: Хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг 100 хувь хангуулж, дээд шатны байгууллагад хэрэгжилтийг хүргүүлэн ажилласан байна.	Компанийн хэмжээнд хэрэгжүүлж байгаа төсөлтэй холбогдуулан Төмөр замын тээврийн тухай хууль, Засгийн газрын "2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр"-ийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөнд тусгагдсан ажил, арга хэмжээг Компанийн Гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөтэй нягт уялдуулан зохион байгуулж, улирал тутам хэрэгжилтийг ЗТЯ-ны ХШҮДАГ-т хүргүүлэн ажиллаж байна. Монгол Улсын Ерөнхий сайдын 01 албан даалгавар, ЗТХ-ийн сайдын 01 албан даалгаврын хүрээнд "Бүсчилсэн хөгжлийг дэмжих жил" болгон зарласантай холбогдуулан 100 хоногт хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөөг баталж, хэрэгжилтийг 2024 оны 04 дүгээр сарын 19-ний өдрийн 4/1080 дугаартай албан бичгээр ЗТХЯ-нд хүргүүлсэн.	100%

						Дээд газрын тогтоол, шийдвэрээр өгөгдсөн үүрэг даалгаврын хэрэгжилт, шилэн дансны хөтлөлтийг тухай бүр гүйцэтгэн, хэрэгжилтийг сар бүр ЗТЯ-ны ТЗУГ-т хүргүүлж ажилласан.	
8.2	Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал болон Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн шийдвэр, тогтоол, Гүйцэтгэх захирлын тушаалыг хэрэгжүүлж, холбогдох эрх бүхий байгууллагад тайлагнах, мэдээллээр хангах.	-	Хэрэгжилтийн хувь	Шийдвэрт нийцсэн эдийн засгийн тооцоо, санхүүгийн бүртгэл хийсэн.	I-IV улирал: Хувьцаа эзэмшигчид болон төлөөлөн удирдах зөвлөлийн тогтоолын хэрэгжилтийг тухай бүр хангуулан ажилласан байна. I-IV улирал: Гүйцэтгэх захирлын тушаалыг хэрэгжүүлж, тухай бүр тайлагнан ажилласан байна.	Тайлант хугацаанд Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал 3 удаа хуралдаж 5 тогтоол, 2 хурлын тэмдэглэл гаргасан. Төлөөлөн удирдах зөвлөл 7 удаа хуралдаж 12 тогтоол, 1 хурлын тэмдэглэл гаргасан бөгөөд хэрэгжилтийг бүтэн жилээр танилцуулж ажилласан. ТУЗ-ийн Аудитын хорооноос ирүүлсэн 3 зөвлөмжийн хэрэгжилтийг ТУЗ-ийн Ажлын албанд хүргүүлэн ажилласан. Компанийн үйл ажиллагааг хэвийн тогтвортой явуулах, ажлын хариуцлага, сахилга батыг сайжруулах ажлын хүрээнд 207 тушаал, хүний нөөцтэй холбоотой 938 тушаал баталж, хэрэгжилтийг ханган ажилласан.	100%
8.3	Хөрөнгө оруулалт болон урсгал зардлаар хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөнд тусгагдсан төсөл, арга хэмжээг хуулийн хугацаанд хэрэгжүүлэх.	-	Төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн хувь	2023 онд төлөвлөгөөнд тусгагдсан 52 төсөл арга хэмжээний 42,2 тэрбум төгрөгийн худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулсан.	I улирал: Хөрөнгө оруулалтын болон урсгал зардлаар худалдан авах төлөвлөгөөг батлах. II-IV улирал: Төлөвлөгөөнд тусгагдсан төсөл арга хэмжээг хуулийн хугацаанд хэрэгжүүлэн ажилласан байна.	Гүйцэтгэх захирлын 2024 оны 02 дугаар сарын 08-ны өдрийн А/20 дугаар тушаалаар Компанийн 2024 оны худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөөг баталж, хэрэгжилтийг ханган ажиллаж нийт 300 төсөл, арга хэмжээг 64.9 тэрбум төгрөгөөр төлөвлөснөөс 40 хувийн гүйцэтгэлтэй байна. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2024 оны 06 дугаар тогтоолоор 2024 оны батлагдсан төлөвлөгөөнд тодотгол оруулсантай холбогдуулан Гүйцэтгэх захирлын дээрх тушаалын хавсралтаар батлагдсан худалдан авах төлөвлөгөөг шинэчлэн баталсан. Мөн 2024 оны 09 дүгээр сарын 09-ний өдрийн Гүйцэтгэх захирлын зөвлөлийн 9 дүгээр хуралдаанаас худалдан авах төлөвлөгөөний тодотголыг хэлэлцэж, баталж, хэрэгжилтийг ханган ажиллаж, хэрэгжилт 90 хувьтай байна.	90%
8.4	Хүний нөөцийн бодлогыг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааг удирдлага зохион байгуулалтаар хангах.	-	Хэрэгжилтийн хувь	2023 онд Бодлогын бичиг баримт бичгүүдийг бүх ажилтнуудад таниулан ажилласан.	I-IV улирал: Төмөр замын тээвэрлэлтийн үйл ажиллагааг тасралтгүй явуулахад шаардлагатай хүний нөөцөөр хангах	Компанийн тээвэрлэлтийн үйл ажиллагаа өсөн нэмэгдэж байгаатай уялдуулан зарлагдсан ажлын байрны шаардлагад нийцүүлэн нийт 68 инженер техникийн ажилтнуудыг ажилд томилсон. Нээлттэй ажлын байрны зарыг компанийн ttz.mn, zangia.mn сайтад тухай бүр байршуулан ажиллаж байна. 2024 оны 01 дүгээр сараас эхлэн газар нэгжүүдээс ирүүлсэн давхардсан тоогоор 201 албан тушаалд 245 орон тоог Компанийн вэб сайтад ил тод нээлттэй зарласан ба хагас жилийн байдлаар 1628 анкет цахимаар, цаасаар 299 анкет нийтдээ 1927 анкет	90%

						ирүүлсэн байна. 205 ажилтан шинээр авч 72 ажилтныг шилжүүлэн томилсон байна. Мөн ШАТ, ТАТ-ын үйл ажиллагааг тасралтгүй хэвийн хангахтай холбогдуулан гэрээгээр 71, Хил холболтын төслийн үйл ажиллагаа болон Орон нутгийн "Тавантолгой" ХК-тай хамтран ажиллах гэрээний хүрээнд "Ажил гүйцэтгэх гэрээ"-ээр 8 ажилтан ажиллаж байна. Тээврийн удирдлагын газрын нийт батлагдсан орон тоо 291 байгаагаас гүйцэтгэл 273 ажилтантай байна. Тээвэрлэлтийн үйл ажиллагаанд доголдол үүсэх, хэвийн үйл ажиллагааг тасалдуулахгүй байх, хөдөлгөөнтэй холбоотой ажлын байрыг нэмэгдүүлэх зорилгоор 2024 оны 05 дугаар сарын 20-ны өдрийн Гүйцэтгэх захирлын Б/269 тоот тушаалаар газар, нэгжүүдээс нийт 12 орон тоог ТУГ-т шилжүүлэн, хүний нөөцийн бүрдүүлэлтийг шуурхай ханган, 2024 оны 07 дугаар сарын 19-ний өдрийн А/106 дугаар тушаалаар Вагоны аж ахуйн 4 орон тоог Зүтгүүрийн аж ахуйн хэлтэст шилжүүлж, Вагоны аж ахуйн 4 албан тушаалын нэршлийг өөрчилж хүний нөөцийн бүрдүүлэлтийг шуурхай ханган ажиллаж байна.	
8.5	Компанийн гадаад, дотоод сургалтын төлөвлөгөөг батлан хэрэгжүүлэх.	-	Тоо хэмжээ	Давхардсан тоогоор гадаад сургалтад 39, дотоод сургалтад 685 ажилтнууд хамрагдсан.	I-IV улирал: Батлагдсан сургалтын төлөвлөгөөний дагуу гадаад, дотоодын богино хугацааны сургалтад тогтмол хамруулсан байна. Гүйцэтгэх захирлын 2024 оны 01 дүгээр сарын 17-ны өдрийн А/11 дүгээр тушаалаар Компанийн 2024 оны Сургалтын төлөвлөгөөг баталсан. Нийт 467 ажилтныг сургалтад хамруулсан байна.Үүнд: Сургалтын задаргаа: Төлөвлөгөөт сургалт: - ХЭМАБ чиглэлийн 13 сургалт; - Статистик систем хөгжүүлэлтийн хэлтэс 4-2 сургалт; - Захиргаа, эрх зүйн чиглэлээр 5 сургалт; - Төсөл хөтөлбөрийн чиглэлээр 2 сургалт; - Тээвэр зохион байгуулалт чиглэлээр 4 сургалт; - Зам барилга, дохиолол холбоо эрчим хүчний чиглэлээр 5 сургалт. Төлөвлөгөөт бус сургалт: - Авто зам, гүүрний хяналтын инженерийн итгэмжлэл олгох сургалт - Гүйцэтгэх захирлын 2024 оны 1 сарын 31-ний өдрийн А/17 дугаартай "Компанийн орон тооны зохион байгуулалт, албан тушаалын ангилал, зэрэглэл, цалингийн сүлжил шинэчлэн батлах тухай"-тушаалын танилцуулах сургалт - Худалдан авах ажиллагааны АЗ сургалт	100%	

						- Greenhouse gases Regulated Emission and Energy use inn Technologe - Усны сургалт "Water for peace" - Төрийн чадамжийг бүрдүүлэх нь - Хөдөлмөрийн хуулийн тухай сургалт Шинэ ажилтны чиглүүлэх сургалт-234 ажилтан хамруулсан.	
8.6	Авлигын эсрэг төлөвлөгөөг батлан, хэрэгжилтийг ханган ажиллах.	-	Төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн хувь	40 албан тушаалтны хувийн ашиг сонирхлын мэдүүлгийг хянуулж, хувийн ашиг сонирхол, хөрөнгө оруулгын мэдээллийг гаргуулан баталгаажуулсан.	I улирал: Удирдах болон эрх бүхий албан тушаалтны хувийн ашиг сонирхол, хөрөнгө оруулгын мэдүүлгийг хуульд заасан хугацаанд Авлигатай тэмцэх газарт хүргүүлж, ашиг сонирхлын мэдүүлгийг хугацаанд нь хянуулсан байна.	Компанийн 2024 оны авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг 9 зорилт, 38 ажил арга хэмжээтэйгээр 2024 оны 02 дугаар сарын 23-ны өдөр Гүйцэтгэх захирлаар батлуулж, хэрэгжилтийг III улирлын байдлаар гаргаж, 2024 оны 09 дүгээр сарын 26-ны өдрийн ЗУГ/350 дугаартай дотоод албан бичгээр ХШҮДАА-нд хүргүүлсэн. Компанийн хувийн ашиг сонирхлын болон хөрөнгө орлогын мэдүүлэг гаргавал зохих 30 эрх бүхий албан тушаалтны хувийн ашиг сонирхол, хөрөнгө орлогын мэдүүлгийг 2024 оны 02 дугаар сарын 15-ны өдрийн дотор Авлигатай тэмцэх газарт хянуулсан. Нийтийн албан тушаалд томилогдохоор нэр дэвшсэн 21 этгээдийн хувийн ашиг сонирхлын урьдчилсан мэдүүлэг, нийтийн албан тушаалд томилогдсон 12 этгээдийн хувийн ашиг сонирхол, хөрөнгө орлогын мэдүүлэг, 1 этгээдийн хөрөнгө орлогод орсон их хэмжээний өөрчлөлтийг тус тус эрх бүхий байгууллагад хянуулаад байна.	100%
8.7	Мэдээллийн ил тод байдлын тухай хууль болон Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангах.	-	Тоо хэмжээ	2023 онд Олон нийтэд компанийн үйл ажиллагааг сурталчилж, 540 мэдээ мэдээллийг оруулан ажилласан. Хуулийн хүрээнд нийт 117 мэдэгдлийг хүргүүлсэн.	I-IV улирал: Нийтийн мэдээллийн ил тод байдлын тухай, шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилтийг тухай бүр хангуулж, дүгнүүлсэн байна.	Мэдээллийн ил тод байдлын тухай хууль болон Шилэн дансны тухай хуулийн хугацаанд шаардлагатай мэдээллийг байршуулан ажилласан. "Шилэн дансны цахим хуудас хөтлөх журам"-ын хавсралтын дагуу 43 мэдээ, мэдээллийг байршуулсан. Салбарын бодлого, шийдвэр, үйл ажиллагаатай холбоотой болон компанийн үйл ажиллагаатай холбоотой 910 мэдээ мэдээллийг иргэд олон нийтэд мэдээллийн сувгийг ашиглан мэдээлсэн. Гүйцэтгэх захирлын 2023 оны А/31 дүгээр тушаалаар "Нийтийн ил тод байдлын тухай хууль"-ийн хэрэгжилтэд байгууллагын Хяналт шинжилгээ, үнэлгээ дотоод аудитын албанаас хяналт шалгалт хийж, 6 заалтад тодотгол, шинэчлэл хийх зөвлөмж ирүүлсний дагуу биелэлтийг хэрэгжүүлж мэдээллүүдийг байгууллагын веб сайтад шинэчлэн байршуулсан.	100%
8.8	Компанийн ээлжийн ажилтнуудыг эрүүл ахуйн шаардлагад	-	Тоо хэмжээ	2023 онд давхардсан тоогоор 5280 ажилтнуудад 69,988	I улирал: Ажилтнуудад эрүүл ахуйн шаардлагад нийцсэн чанартай хоол ундаар	Тайлант хугацаанд давхардсан тоогоор 87560 ажилтанд Тавантолгой өртөөнд 162.324, Гашуунсухайт өртөөнд 65.209 удаагийн хоол, цайгаар үйлчилсэн байна.	100%

	нийцсэн чанартай хоол ундаар үйлчлэх, амрах байр болон төмөр замын хамгаалалтын бүсэд байгаа объект, барилга байгууламж, ажлын байрны хамгаалалтыг хийх.			удаагийн хоол, ундаар үйлчилсэн, төмөр замын талбайн 9 объектод 67,784 хүн/цаг тасралтгүй үүрэг гүйцэтгэсэн.	үйлчилж, тав тухтай ажиллаж, амьдрах орчин нөхцөлийг бүрдүүлнэ. I-IV улирал: Төмөр замын аюултай бүсийн дэглэм, хөдөлмөрийн дотоод журмыг хангуулах, сахилга дэг журам сахиулах, төмөр замын объект, тээвэрлэж байгаа ачаа, тээшний аюулгүй байдлыг хангах хамгаалалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг хангана.	Гашуунсухайт өртөөний 52 ажилчдын түр кемп бүрэн ашиглалтад орж, Гашуунсухайт өртөөнд байрлаж байсан ажилчдыг нүүлгэн байрлуулсан. Тавантолгой өртөөнд шинээр барьсан 152 ажилтны кемпийн барилга угсралтын ажил бүрэн дуусаж ашиглалтад хүлээн авсан. Төмөр замын талбайд хамгаалалтын 11 цэгт 68266 хүн/цаг ажиллаж төмөр замын аюултай бүсийн дэглэм, дэг журам сахиулан 30 зөрчлийг илрүүлж баримтжуулан хариуцсан нэгж, байгууллагад шилжүүлсэн. Галт тэрэгний хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах чиглэлээр Тавантолгой өртөөний шалган нэвтрүүлэх цэгээр нийт 49367 автомашин 72347 хүнийг шалган нэвтрүүлж, 7457 автомашинд үзлэг, шалгалт хийж, төмөр замын аюултай бүсээс 30 удаа 250 мал амьтан тууж гарган галт тэрэгний хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангаж ажиллав. Хамгаалалтын төлөвлөгөөнд заагдсан ачаа тээшний аюулгүй байдлыг хангах чиглэлээр ачаа вагон хүлээлцэгч нараас холбогдох журмын дагуу аюултай ачаатай 1782 вагон болон вагон цистернийг паркийн замд хамгаалалтад авч, зөрчилгүй хүлээлгэн өгч ажилласан. Хамгаалалтын 5 цэгийн байранд ажилтнуудын ажиллах орчныг сайжруулах зорилгоор кондейшн суурилуулсан.	
8.9	Өмнөговь аймгийн Цогтцэций сумын "Хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө"-нд туссан шинэ суурьшлын бүсэд компанийн ажилчдын нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэх суурьшлын бүсийн ажлыг эхлүүлсэн байна.	-	Ажлын гүйцэтгэлийн хувь	Тавантолгой өртөөн дээр 152 ажилчдын түр кемп, Гашуунсухайт өртөөн дээр 52 ажилчдын түр кемпийг байгуулах ажил 90 хувьтай байна.	I улирал: Төлөвлөгөө боловсруулан батлуулж, хэрэгжилтийг ханган ажилласан байна. II-IV улирал: Суурьшлын бүсийн газрын асуудлыг шийдвэрлүүлэн, санхүүжилтийг Төлөөлөн удирдах зөвлөлөөр хэлэлцүүлэн, хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө боловсруулан батлуулж, суурьшлын бүс байгуулах ажлыг эхлүүлсэн байна.	Суурьшлын бүстэй холбоотойгоор одоо ажиллаж байгаа болон шинээр ажилд томилогдсон 5 гэр бүл буюу 10 ажилтныг Өмнөговь аймаг болон тус аймгийн Цогтцэций суманд шилжин ажиллаж байна. Өмнөговь аймгийн Цогтцэций сумын төвд 50 айлын 2 орон сууц барихаар төлөвлөн, суурьшлын бүс байгуулах газрын судалгааг нарийвчилж, газрын цэг тогтоох ажлыг хийж байна. Мөн Цогтцэций сумын 3-р багт байрлах өөрийн эзэмшлийн 183 га газрын төлөвлөлтийн ажлыг цэгцлэх, тохижуулах ажлын хүрээнд орчны судалгааг хийж, үр дүнд үндэслэн бизнес төлөвлөгөөг боловсруулан ажиллаж байна.	70%
8.10	Салбарын бодлого, шийдвэр, үйл ажиллагаа, үр дүнг мэдээллийн олон сувгийг ашиглан олон нийтэд	-	Олон нийтэд түгээсэн мэдээ, мэдээллийн тоо, давтамж	Үйл ажиллагааны томоохон өөрчлөлт, дэвшлийг олон нийтэд хүргэх ажлыг зохион байгуулсан.	I-IV улирал: Олон нийтэд түгээсэн мэдээ, мэдээллийн тоо, давтамжийг 30-аас доошгүй хувиар нэмэгдүүлнэ.	Салбарын бодлого, шийдвэр, үндсэн чиглэл болон өдөр тутмын үйл ажиллагаатай холбоотой 1173 мэдээ мэдээллийг байгууллагын албан ёсны www.ttz.mn вэбсайт, нийгмийн сүлжээний "Тавантолгой төмөр зам" ххк /facebook, twitter, youtube платформууд/ хуудсаар болон	100%

	сурталчлан таниулах.					нийгмийн сүлжээний хуудсууд, бусад хэвлэл мэдээллийн хэрэгслүүдээр түгээсэн. 2023 онд Салбарын бодлого, шийдвэр, үндсэн чиглэл болон өдөр тутмын үйл ажиллагаатай холбоотой 625 мэдээ, мэдээллийг хүргэн ажиллаж байсан нь 2024 онд 48 хувиар нэмэгдсэн үзүүлэлттэй байна.	
Зорилт 9. КОМПАНИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ҮР ДҮНГ ДЭЭШЛҮҮЛЭХЭД ЧИГЛЭСЭН ХЯНАЛТ, ҮНЭЛГЭЭ ХИЙНЭ.							
9.1	Компанийн хэмжээнд мөрдөгдөж байгаа бодлогын баримт бичиг, хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилтэд хяналт шинжилгээ хийж, ЗТХЯ-нд хүргүүлэх.	-	Хэрэгжилтийн хувь	Бодлогын баримт бичгүүдийн 2023 оны хэрэгжилт III улирлын байдлаар 80.2 хувьтай байна.	I-IV улирал: ЗГХЭГ-ын газрын 2020 оны 206 дугаар тогтоолоор батлагдсан журамд нийцүүлэн үнэлгээ хийж үнэлгээг тухай бүр ЗТХЯ-нд хүргүүлсэн байна.	"Тавантолгой төмөр зам" ХХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2021 оны 02 дугаар сарын 18-ны өдрийн 02 дугаар тогтоолоор батлагдсан. "Стратеги төлөвлөгөө-2050", мөн өдрийн 03 дугаар тогтоолоор батлагдсан "Төмөр замын тээврийн хөгжлийн хөтөлбөр 2050", "Хүний нөөцийн стратеги 2021-2030" бодлогын баримт бичиг, бодлогын баримт бичгийн хөтөлбөрийн 2024 оны хэрэгжилтэд Засгийн газрын 2020 оны 206 дугаар тогтоолоор батлагдсан "Бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилт, захиргааны байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хийх нийтлэг журам"-ын дагуу үнэлгээ хийж удирдлагад танилцуулсан. Компанийн хэмжээнд мөрдөгдөж байгаа хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилтэд хяналт шинжилгээ хийж, ЗГХЭГ-ын unelgee.gov.mn сайтад 2024 оны I,II,III улирал тус бүр байршуулан баталгаажуулсан. "Нийтийн мэдээллийн ил тод байдлын тухай хууль", "Шилэн дансны тухай хууль"-ийн хэрэгжилтийг улирал бүр үнэлгээ хийж ЗТХЯаманд хүргүүлж байна.	100%
9.2	Компанийн 2024 оны Гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтэд хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хийх.	-	Гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний хувь	Компанийн 2023 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний хэрэгжилт III улирлын байдлаар 86.05 хувьтай байна.	I-IV улирал: Компанийн 2024 оны Гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтэд ЗГХЭГ-ын газрын 2020 оны 206 дугаар тогтоолоор батлагдсан журамд нийцүүлэн үнэлгээ хийж заасан хугацаанд ЗТЯ-нд хүргүүлсэн байна.	Компанийн 2024 оны Гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтэд Засгийн газрын 2020 оны 206 дугаар тогтоолоор батлагдсан "Бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилт, захиргааны байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хийх нийтлэг журам"-ын дагуу үнэлгээ хийж удирдлагад танилцуулан 2024 оны I,II,III,IV улиралд ЗТХЯаманд хүргүүлсэн. Мөн Гүйцэтгэх захирлаас өгсөн үүргийн дагуу Компанийн газар, хэлтсүүдийн төлөвлөгөөнд улирал бүр үнэлгээ хийж газар, нэгжийн дарга нараар хянуулан удирдлагад танилцуулж холбогдох зөвлөгөөг тухай бүр өгч ажиллаж байна.	100%

Үнэлгээ хийж, хянасан:
ЗАМ, ТЭЭВРИЙН ХӨГЖЛИЙН ЯАМНЫ
ХШҮДАГ-ЫН ШИНЖЭЭЧ

